

યોજનાવાર પ્રગતિ અહેવાલ(વર્ષ ૨૦૧૨-૨૦૧૩ના કામો)

અ.નં.	જિલ્લો	તાલુકો	યોજના	રસ્તાનું નામ	મંજુર થયેલ લંબાઈ	તાંત્રિક મંજુરીની રકમ	ટેન્ડર મંજુરીની રકમ	વર્કઓર્ડર ની તારીખ	કામની સમય મર્યાદા (માસમાં)	કામની છેલ્લી પરિસ્થિતિ	નાણાંકીય (ખર્ચ) (૪/૦૭/૧૩)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	પાટણ	સમી	બ.ઉ.જો.	લોલાડા-સિપુર-કુંવર રોડ(એસ.સી.એસ.પી.)	9.240	229.58	754.15	31_8_12	11	પુર્ણ	544.59
2	પાટણ	સમી		શંખેશ્વર-કુંવારદ રોડ	8.660	225.61				પુર્ણ	
3	પાટણ	સમી		બાસ્પા-ભદ્રાડા-વેડ રોડ	20.600	442.90				પ્રગતિમાં	
4	પાટણ	હારીજ		નવરંગપુરા એપ્રોચ રોડ	1.500	23.33				પુર્ણ	
5	પાટણ	હારીજ		હારીજ માર્કેટ યાર્ડ રોડ	0.850	15.69				પુર્ણ	
6	પાટણ	સિધ્ધપુર	બ.ઉ.જો.	કલ્યાણ-વરશીલા-સેવાલણી રોડ(એસ.સી.એસ.પી.)	5.400	183.84	322.68	29_8_12	9	ફાઈનલ	340.42
7	પાટણ	સિધ્ધપુર		વનાસણ એપ્રોચ રોડ	1.660	25.00					
8	પાટણ	સિધ્ધપુર		લાલપુર-બીલીયા-મુકિતધામ સુધી રોડ	3.300	49.99					
9	પાટણ	સિધ્ધપુર		સિધ્ધપુર-ગણેશપુરા-ઠાકરાસણ-નાંદોત્રી રોડ	3.300	130.21					
10	પાટણ	સાંતલપુર	બ.ઉ.જો.	દહીસર-ગાંજીસર રોડ	5.000	105.54	440.95	6_9_12	9	પુર્ણ	428.91
11	પાટણ	સાંતલપુર		બોરૂડા-ચારણકા-એસ.એચ. રોડ	8.440	183.76					
12	પાટણ	સાંતલપુર		વારાહી-કોરડા રોડ	4.300	100.36					
13	પાટણ	સાંતલપુર		વર્ણોસરી એપ્રોચ રોડ	0.700	15.04					
14	પાટણ	સાંતલપુર		ઝઝામ એપ્રોચ રોડ	0.400	8.43					
15	પાટણ	સાંતલપુર		એન.એચ.થી ઉંદરગઢા-નવાગામ-વાંઢીયા રોડ	4.100	86.81					
16	પાટણ	સાંતલપુર		કેશરગઢ એપ્રોચ રોડ	1.000	21.61					
17	પાટણ	ચાણસ્મા	બ.ઉ.જો.	ચાણસ્મા-સેંધા-સેવાળા રોડ	6.500	186.29	400.63	6_3_12	11	પુર્ણ	334.28

18	પાટણ	ચાણસ્મા		ઝીલીયા-રણાસણ-ચવેલી રોડ(એસ.સી.એસ.પી.)	4.600	127.23					
19	પાટણ	પાટણ		ચંદ્રમાણા એપ્રોચ રોડ(એસ.સી.એસ.પી.)	4.000	85.07					
20	પાટણ	પાટણ		લાખડપ એપ્રોચ રોડ	2.500	49.90					
21	પાટણ	પાટણ		ચડાસણ એપ્રોચ રોડ	2.000	41.40					
22	પાટણ	સમી	બ.ઉ.જો.	ગાજદીનપુરા એપ્રોચ રોડ પર સ્ટેબ ડ્રેઈન બનાવવાનું કામ	1.200	109.49	91.96	24_9_12	9	ફાઈનલ	86.84
23	પાટણ	પાટણ	બ.ઉ.જો.	વીડપુરાથી લોધી રોડ	3.000	144.13	176.00	6_9_12	6	પુર્ણ	148.50
24	પાટણ	ચાણસ્મા		ખારાધરવા બાયપાસ રોડ	1.200	75.97					
25	પાટણ	રાધનપુર	બ.ઉ.જો.	એમ.ડી.આર.થી. સાંથલી રોડ	3.200	68.47	70.35	29_9_12	6	પુર્ણ	69.91
26	પાટણ	રાધનપુર		શબ્દલપુરા એપ્રોચ રોડ	0.670	16.36					
27	પાટણ	પાટણ	બ.ઉ.જો.	સંડેર ગામમાં જવાના રસ્તા પર બોક્સ કલવર્ટ તથા સી.સી. રોડનું કામ	-	49.88	37.54	3_10_12	6	પુર્ણ	36.38
28	પાટણ	પાટણ	બ.ઉ.જો.	મેસરથી ખોડાણા રોડ	6.000					નકશા અંદાજો તાંત્રીક મંજુરી હેઠળ	
29	પાટણ	પાટણ	બ.ઉ.જો.	કાનોસણથી એંદલા રોડ	3.000	296.62	216.16	1_6_13	11	પ્રગતિમાં	
30	પાટણ	સમી	બ.ઉ.જો.	કુંવારદ-દાંતીસણા રોડ	5.500					ટેન્ડર પ્રક્રિયામાં	
કુલ:-					121.82	3098.51	2510.42				1989.83
1	પાટણ	પાટણ	એફ.ડી. પી.આર.	રવીયાણા-હેદરપુર-મેસર રોડ પર બે-ગાળાનું બોક્સ કલવર્ટ બનાવવાનું કામ	-	10.52	57.55	1409012	6	પુર્ણ	52.34
2	પાટણ	પટણ		પાટણ-કતપુર રોડ પર તલાવડીનો ભાગ હોઈ ૧૫૦ મીટર લંબાઈમાં બંને બાજુમાં પ્રોટેક્શન વોલ તથા સ્પીલ સેક્શનનું કામ	-	25.01					
3	પાટણ	પાટણ		દુધારામપુરા-વારેડા રોડ ૨૦૦ મીટરમાં રોડ રેઈઝીંગનું કામ	-	9.80					

4	પાટણ	પાટણ		પાટણ-રામનગર-બોરસણ-નોરતા-આંબાપુરા રોડ ૯૦૦ મીમી ડાયાનું ત્રણ રોનું નાળુ તથા ૫૦ મીટર લંબાઈમાં પ્રોટેક્શન વોલનું કામ	-	12.02						
5	પાટણ	પાટણ		સંડેર-બાલસીણા રોડ,૧૫૦ મીટર લંબાઈમાં રોડ રેઈઝીંગ તથા ગટરનું કામ	-	14.71						
6	પાટણ	ચાણસ્મા	એફ.ડી. પી.આર.	ગોરીયાવીર એપ્રોચ રોડ ઉપર ધોવાઈ ગયેલા પાઇપ્ ડ્રેઈનની જગ્યાએ સ્ટેબ્લરેઈન એપ્રોચ રોડનું કામ	-	38.37	62.20	6_9_12	6	પુર્ણ	8.34	
7	પાટણ	ચાણસ્મા		ટાકોદી એપ્રોચ રોડ ઉપર નવીન ડીપ બનાવવાનું કામ	-	32.85				પ્રગતિમાં		
8	પાટણ	ચાણસ્મા		ઇસ્લામપુર-વસઈ રોડ ઉપર વરસાદી પાણીના નિકાલ અંગે પાઇપપલાઈન તથા સંરક્ષણ દિવાલ બનાવવાનું કામ	-	16.02				પુર્ણ		
9	પાટણ	સમી	એફ.ડી. પી.આર.	પાલીપુર-લોટેશ્વર રોડ૧૦૦ મીટર પ્રોટેક્શન વોલ,ત્રણ રોનું ૯૦૦ મીમી ડાયાનું પાઇપ કલવર્ટનું કામ	-	15.06	38.59	18_9_12	3	ફાઈનલ	36.25	
10	પાટણ	સમી		કુંવારદ-ટુવડ રોડ૧૦૦ મીટર પ્રોટેક્શન વોલ તથા માટીકામ ,મેટલકામ	-	12.11						
11	પાટણ	સમી		બીલીયા-મનવરપુરા રોડ,બે-રોનું ૯૦૦ મીમી ડાયાનું પાઇપ કલવર્ટનું કામ	-	2.00						
12	પાટણ	સમી		લોલાડા-જેસડા-લોટેશ્વર રોડ,બે- રોનું ૯૦૦ મીમી ડાયાનું પાઇપ કલવર્ટ તથા ૫૦ મીટર પ્રો.વોલ તથા માટીકામ,મેટલકામ	-	8.28						
13	પાટણ	હારીજ		જુના કલાણા-પીલુવાડા રોડ,૧૦૦ મીટર પ્રો.વોલ તથા માટીકામ	-	12.70						
14	પાટણ	રાધનપુર	એફ.ડી. પી.આર.	બાદરપુરા-કમાલપુર રોડ ત્રણ રોના નાળા નંગ- ૨,બોક્સ કલવર્ટ૧	-	41.75	46.20	6_9_12	6	પુર્ણ	43.69	
15	પાટણ	સાંતલપુર		પીપરાળા એપ્રોચ રોડ, સંરક્ષણ દિવાલ, તથા ૯૦૦ મી.મી.ડાયાના નાળા નંગ-૧ બનાવવાનું કામ	-	16.42						

			કુલ:-		267.62	204.54				140.62	
1	પાટણ	પાટણ	ખાસ મરામત	કોઈટા-રવીયાણા રોડ	2.000	43.88	56.67	18_9_12	3	પુર્ણ	53.77
2	પાટણ	પાટણ		રવીયાણા-હૈદરપુરા-મેસર રોડ	1.500	27.25				પુર્ણ	
3	પાટણ	સિધ્ધપુર		નીલોડા એપ્રોચ રોડ	1.000	37.82	43.38	24_9_12	6	ફાઈનલ	39.37
4	પાટણ	સિધ્ધપુર		લુખાસણ-સંડેસરી રોડ	2.000	16.49					
5	પાટણ	સમી		નાગણેચી માતા મંદિર એપ્રોચ રોડ જોઈનીંગ ટુ. લોલાડા-ફતેગંજ રોડ	2.300	98.07	77.11	18_9_12	6	ફાઈનલ	27.46
6	પાટણ	સાંતલપુર		વાવડી એપ્રોચ રોડ	1.300	53.43	44.04	29_9_12	6	પુર્ણ	48.16
7	પાટણ	ચાણસ્મા		જીતોડા એપ્રોચ રોડ	0.800	54.80	39.00	7_3_12	3	પુર્ણ	33.40
52			કુલ:-	10.900	331.740	260.200				202.160	